

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Myszkowa z okresu międzysesyjnego od 30.09.2013r do 30.10.2013r..

Wydział Infrastruktury miejskiej i Inwestycji

inwestycje bieżące

Ze względu na braki w operacie kolaudacyjnym, końcowy odbiór techniczny budynku ZSP Nr 1 odbył się do 28 października. Ponieważ umowny termin zadania „Termomodernizacja ZSP Nr 1” upłynął 30 września, wykonawcy zostały naliczone kary umowne.

Wykonawca termomodernizacji ZSP Nr 5 przystąpił do robót budowlanych, w segmencie D odbywa się montaż warstwy termoizolacyjnej, wymiana stolarki otworowej PCV.

W ul. Stalowej rozpoczęły się roboty budowlane, w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie- III etap”

W ramach zadania „Budowa komory wód deszczowych w ul. Siewierskiej” ułożono rury oraz zmontowano studzienkę rewizyjną. Wykonawca jest w trakcie zbrojenia ścian właściwej komory.

Trwają zaawansowane prace przy budowie drogi przy Przedszkolu Nr 2. 18 października przekazano plac budowy dla wjazdu publicznego, włączającego niepubliczną drogę wewnętrzną do drogi wojewódzkiej nr 793 wraz z przebudową istniejących wjazdów

28 października SKANSKA zgłosiła odbiór robót przy ul. 3 Maja, a 29 października złożyła wniosek do Powiatowego Nadzoru Budowlanego. 21 dni, jakie ma Nadzór mija 20 listopada, w związku z tym, do umowy zostanie podpisany aneks dot. tylko oddania drogi

16 września upłynął termin zakończenia prac projektowych na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez modernizację odcinków wybranych dróg gminnych- I etap”. Przedsiębiorstwo PUBUDREMEX Władysław Żywczok. Do dnia dzisiejszego, Wykonawca nie wywiązał się z zadania i nie uzupełnił dokumentacji. W związku z tym, od dnia 17 września do spisania protokołu odbioru, zostają naliczane mu kary umowne.

30 września minął termin na wykonanie i montaż witaczy. Od tej daty, zgodnie z umową, firmie Carte s.c z Myszkowa, naliczane są kary umowne. Wykonawca zobowiązał się, że zadanie wykona do końca listopada.

Wydział Nieruchomości i Urbanistyki

gospodarka nieruchomości i planowania przestrzennego

Sporządzono 42 wypowiedzenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste z równoczesną ofertą przyjęcia jej nowej wysokości.

15 października została podpisana umowa na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Zawierckiej- obręb Mrzygłód.

regulacja prawne dróg

Do Wydziału Ksiąg Wieczystych złożono 14 wniosków o urządzenie księgi wieczystej dla nieruchomości drogowych dot. ulic Czarnieckiego i pod drogi na Osiedlu Krasickiego oraz ul. Zamenhoffa

Do Wojewody Śląskiego złożono cztery wnioski, o stwierdzenie nabycia nieruchomości dot. ulic: Wroniej, Kilińskiego i Ogrodowej.

30 września zostały przekazane materiały geodezyjne do regulacji prawnego pomiaru ulic: Słonecznej, Ogrodowej i Parkowej.

Zawarto pięć aktów notarialnych, nabycia na rzecz Gminy nieruchomości, zajętych pod drogi gminne ulic: Okrzei, Prusa i Słowicza.

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

Od listopada w SANiKO mieszkańcy będą mogli, nieodpłatnie pobrać, biodegradowalne worki, przeznaczone do gromadzenia odpadów kuchennych w zabudowie jednorodzinnej i blokach.

18 października rozesłane zostały informacje, o złożeniu ofert na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych. Zbiórka została zaplanowana w dniach 18-22 listopada. Więcej informacji znajdzie się na naszej stronie internetowej po wyborze oferty.

W ramach zawartej w czerwcu br. umowy z SANiKO, o obustronnym wykaszaniu traw i chwastów porastających pasy dróg gminnych, 30 września zakończono drugie koszenie poboczy.

Upłynął termin składania dokumentów na wymianę pokryć dachowych zawierających azbest. Dotację otrzymają wszystkie osoby, które o taką wystąpiły. W sumie są to 44 gospodarstwa domowe. Łączna kwota dotacji wynosi 93.433,82zł.

Trwa realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Myszków – III etap. W ramach programu, mieszkańcy mogą wymienić kotły węglowe oraz gazowe na ekologiczne. W sumie, na 2013 roku zostało zaplanowanych 159 inwestycji.

9 października na terenie naszego miasta odbyła się już kolejna akcja „Pole Nadziei”, która powstała z inicjatywy Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej oraz Oddziałowi „Paliu” w Myszkowie. Tej jesieni cebulki żonkili zasadzili wokół swojego przedszkola maluchy z „czwórki”.

Referat Zamówień Publicznych

zawarcie umów po postępowaniu przetargowym:

8 października z firmą STB Sp. z o.o. z Częstochowy została zawarta umowa na wymianę dachu na Przedszkolu Nr 3. Koszt zadania 388.618,06 zł. Termin zakończenia – 50 dni od daty podpisania umowy.

9 października, z konsorcjum firm: PELMAG Miklikowska z Będzina- lider, P.P.H.U. MAXBUD z Ostrowca Świętokrzyskiego – partner została zawarta umowa na roboty budowlane zadania na uzbrojenie terenu przy ul. Gruchła. Termin zakończenia robót 16.06.2014, koszt 2.965.607,21zł. 8 października z Arturem Miszczykiem i Beatą Rachtan z Zawiercia została podpisana umowa na nadzór inwestorski tego zadania. Koszt zadania 36.000,00zł.

unieważnienie przetargów

3 października unieważniono przetarg na „Rozbudowę istniejącej infrastruktury sieci szerokopasmowej” w ramach realizacji projektu „Dostęp do Internetu myszkowskich jednostek oświatowych oraz rodzin zagrożonych wykluczeniem”. Powodem była oferta przewyższającej, o ponad 51tys.zł. kwotę, jaką przeznaczono na to zadanie.

9 października unieważniono przetarg z powodu braku oferentów, na zadanie Budowa przepustu w ul. Dworskiej”

Wszczęto postępowania przetargowe na:

„Budowę przepustu drogowego w ul Dworskiej”- drugie postępowanie, termin składania ofert 29 październik- 1 oferta

„Budowę wiat przystankowych na terenie miasta Myszkowa”- termin 30 październik.

„Zimowe utrzymanie dróg gminnych i parkingów w sezonie 2013/2014- termin minął 25 października – na pierwszą część zamówienia czyli drogi bitumiczne i utwardzone wpłynęła jedna oferta, na odśnieżanie dróg gruntowych dwie oferty i na odśnieżanie parkingów również dwie oferty.

„Dobudowy oświetlenia ulicznego” -5 listopad.

Inne

Zapraszam Państwa na obchody Święta 11 Listopada, które rozpoczniemy, jak co roku, mszą św. w Kościele św. Stanisława o godz. 10.30.

O tym, że Fabryka Papieru ma problemy finansowe z pewnością Państwu wiadomo. Jednak teraz dochodzą mnie słuchy, że jakoby przyczyną upadku fabryki było naliczenie przez miasto podatku. Wiemy, że Papiernia jest dostawcą ciepła dla naszych mieszkańców. Wewnętrzne problemy, brak spójności w działaniu, dwa zarządy to wszystko to, co składa się na marazm tej instytucji. Z mojej inicjatywy odbyły się spotkania- 30 września, 14 października i 18 października. Głównym celem tych spotkań było zobowiązanie Papierni do respektowania umów na dostawę ciepła dla naszych mieszkańców. Nie będzie zgody na to by za nieporozumienia zarządów w Papierni odpowiadało miasto.